


NEDERLANDS NEDERLANDS BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 103/9121/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2410 Wijnstoverseel
Jac Frans Vluchtlaan 14
EIGENAAR : Coenen - Van Der Meer
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : _____
Adres : _____
INSTALLATEUR : _____
Adres : _____
BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 10346101
Index : _____

Datum van het onderzoek : 19/12/03 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting aan 400 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 x 16 mm² Alg. schakelaar : type ADS

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 8+7 ; RA : 27 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : Bord 1: def 40A-903N 2x bing automaat 2P-16A
6x " " 2x 16A
1x " automaat 2P-16A (reserve)
Bord 2: def 40A-903N 5x bing automaat 2P-16A
2x " " 2P-21A

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso 16

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen

Witte kerkeering: controle inbreuken vermeld op verslag 103/9121/03 van 25/03/04

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraden- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/12/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : [Handwritten Signature]
nr. + naam + handtekening

De directeur,